



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

และ

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ของ

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

สำนักปลัดเทศบาล

งานแผนงานและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยกรอกกระป็น (ออกบ่อทอง) หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไล่เลียงตามสภาพพื้นที่	๔๐๗,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยน้ำเขียว (ผู้ช่วยสมาน - เสี้ยศักดิ์) หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไล่เลียงตามสภาพพื้นที่	๔๐๗,๐๐๐	๒๑ ก.พ. - ๒๒ เม.ย. ๖๘	-	✓	-	๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านนา หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงน้ำร้อน อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไล่เลียงตามสภาพพื้นที่	๔๐๗,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยผู้ว่าวิชิต (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๗ ตำบลทับไทร อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไล่เลียงตามสภาพพื้นที่	๔๐๗,๐๐๐	๒๘ ก.พ. - ๒๙ เม.ย. ๖๘	-	✓	-	๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยข้างสถานีไฟฟ้า (น้ำเขียว) หมู่ที่ ๘ ตำบลทับไทร อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไล่เลียงตามสภาพพื้นที่	๒๗๑,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทัพพระยา หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๐๗,๐๐๐	๒๘ ก.พ. - ๒๙ เม.ย. ๖๘	-	✓	-	๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตาเวียน หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๓๗๙,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๐๗,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านพญากำพู (แยกฝาย) หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๑๖๓,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประปามบคล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไล่เลียงตามสภาพพื้นที่	๔๐๗,๐๐๐	๒๘ ก.พ. - ๒๙ เม.ย. ๖๘	-	✓	-	๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยปักขไ้ - วัดทับไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไล่เลียงตามสภาพพื้นที่	๔๐๗,๐๐๐	๒๑ ก.พ. - ๒๒ เม.ย. ๖๘	-	✓	-	๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยผางาม (แพทยม็อก) หมู่ที่ ๒,๘ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไล่เลียงตามสภาพพื้นที่	๔๐๗,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหลังโรงเรียนวัดทับไทร (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไล่เลียงตามสภาพพื้นที่	๒๗๑,๐๐๐	๒๑ ก.พ. - ๒๒ เม.ย. ๖๘	-	✓	-	๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอิงดาว (นายวชิรวิชัย) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไล่เลียงตามสภาพพื้นที่	๒๗๑,๐๐๐	๒๑ ก.พ. - ๒๒ เม.ย. ๖๘	-	✓	-	๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๕	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปากคลอง-รองสำรวย หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๒๑,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๐
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพังอน หมู่ที่ ๓ ตำบลทับไทร อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	๔๖๗,๐๐๐	๒๘ ก.พ. - ๒๙ เม.ย. ๖๘	-	✓	-	๐
รวม	๑๖		๘,๙๐๖,๐๐๐		-	๘	๘	๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๒.๑ แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๐
รวม	๑		๑๐,๐๐๐		-	-	๑	๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	๕๐,๐๐๐	๘ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	๔๓,๘๑๙
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดหนูน้อยนพมาศ	๑๒๐,๐๐๐	๔-๕ พ.ย. ๖๗	✓	-	-	๑๐๕,๐๔๖
๓	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดต่างๆในเขตเทศบาล	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	-	-	✓	๐
รวม	๓		๒๐๐,๐๐๐		๒	-	๑	๑๔๘,๘๖๕

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและการศึกษา

๔.๑ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	๑๕,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน	๔๖๙,๓๓๖	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๑๖,๖๓๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๕๗๔,๓๗๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๗๒๔,๘๙๖
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๖,๙๑๔,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๓,๓๐๖,๘๖๔
๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	จัดแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง	๓๐,๐๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	-	✓	-	๒๐,๓๐๗
รวม	๖		๙,๒๒๐,๑๓๖		-	๓	๓	๔,๐๕๒,๐๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและการศึกษา

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมแจกของขวัญ ของรางวัล จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เลี้ยงอาหารเด็กและผู้มาร่วมงาน	๕๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๘	✓	-	-	๔๖,๒๑๐
๒	โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตำบลยาเสพติด	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมอบรมกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมไคร่ติดยาขมมือขึ้น กิจกรรมรื้อสีขาว TO BE NUMBER ONE กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ กิจกรรมศึกษาดูงาน	๔๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๑๔,๕๐๐
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
๔	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาชุมชนเพื่อสร้างความปรองดอง	จัดแข่งขันกีฬาเยาวชน และกีฬาชุมชน	๘๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
รวม	๕		๖๑๐,๐๐๐		๑	๑	๓	๖๐,๗๑๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว เพื่อรับวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๙,๘๐๐	ก.พ. ๖๘ ส.ค. ๖๘	-	✓	-	๐
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว	๑๑๖,๕๐๐	๑๘ -๒๐ มี.ค. ๖๘	✓	-	-	๑๑๖,๕๐๐
๓	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)	จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณวราชนิธิราชวราดิจักรี	จ่ายเงินอุดหนุนในการดำเนินงานของ อสม.เพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๓,๐๐๐ บาท	๒๗,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
๕	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จ่ายเงินอุดหนุนในการดำเนินงานของ อสม.เพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านกัญมะเร็งเต้านม	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินงานของ อสม. เพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๗,๐๐๐ บาท	๖๓,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
๗	โครงการฝึกอบรมสุขภาพโภชนาการ	จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหาร	๕๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
รวม	๗		๓๙๖,๓๐๐		๑	๑	๕	๑๑๖,๔๐๐

๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
รวม	๑		๕๐,๐๐๐		-	-	๑	๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดจันทบุรี	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดจันทบุรี/ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
๒	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่	๑๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๐
๓	โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรทราบ	๑๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินการทางวินัย	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	๑๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล	จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	๕๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
รวม	๖		๓๐๕,๐๐๐		-	-	๖	๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่สถานศึกษา	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียน	๒๕,๐๐๐	๒๐ ก.พ. ๖๘	✓	-	-	๑๙,๘๑๐
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้กับสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	๒๑ ก.พ. - ๒๗ ก.พ. ๖๘	✓	-	-	๔๘,๗๐๕
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
๕	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	จัดอบรม อปพร. รุ่นที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	จ่ายเป็นค่ากรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
รวม	๖		๗๐๕,๐๐๐		๒	-	๔	๖๘,๕๑๕

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

๗.๓ แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในชุมชนเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	ป้ายขนาด ๒๕ x ๗๕ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๒ ป้าย ติดตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน	๒๗๓,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
รวม	๑		๒๗๓,๐๐๐		-	-	๑	๐

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารสำหรับบริการงานทะเบียนราษฎร	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารสำหรับบริการงานทะเบียนราษฎร	๑๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๐
รวม	๑		๑๓๐,๐๐๐		-	-	๑	๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑๐.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน และประชาชนที่สนใจ	๓๐,๐๐๐	๑๙ มี.ค. ๖๘	✓	-	-	๑๒,๙๕๐
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้	ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
รวม	๒		๕๐,๐๐๐		๑	-	๑	๑๒,๙๕๐

๑๐.๒ แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	๑๑,๓๓๑,๖๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๔,๕๓๑,๕๐๐
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ	๒,๑๘๖,๒๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๘๖๙,๖๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๓๘,๐๐๐
รวม	๓		๑๓,๖๓๗,๘๐๐		-	๓	-	๕,๔๓๙,๑๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ประเภท ครุภัณฑ์

๑. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง	จำนวน ๙๓ ชุด โดย ๑ ชุดประกอบด้วย ๑) โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐๐ W ๒) ขนาดความสว่าง ๔๐๐ W ๓) กิ่งไฟ ๒๐ W แสง ๖,๕๐๐ W ๔) ความสูงการส่องแสง ๕-๖ เมตร ๕) ขนาดโคม ๔๙๗ x ๒๐๙ x ๕๕ mm ๖) พร้อมแผงโซลาร์เซลล์ ขาจับโคมและรีโมท ๗) เสาค้ำไฟฟ้า คสล.ขนาดความสูง ๖.๐๐ เมตร	๔๙๗,๕๕๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๐
	๑		๔๙๗,๕๕๐		-	-	๑	๐